

Justering af den "endelige plan" for reovering af de sidste 4 elevatorer

Reoveringen af elevatoren i **opgang 5C** blev startet planmæssigt op **mandag den 27. august**.

Vi havde alle en forventning om, at arbejdets varighed igen ville være ca. 4 arbejdsuger og ikke de maksimale 5 uger. Desværre har der vist sig nogle uforudsete bygningsmæssige problemer i elevatorskakten i 5C, som gør, at der skal fremstilles en speciel ramme til den nye motor.

Fremstillingen heraf er ikke noget problem, men som alt andet der skal monteres i en elevator, kræves der en godkendelse, før den må benyttes, og det tager lidt ekstra tid. Vi kan således ikke forvente, at elevatoren i 5C bliver færdig før engang i næste uge. Det betyder også, at rækkefølgen for de efterfølgende elevatorer bliver **forsinket** med op til en uge.

Rækkefølgen bliver derefter **5H** (forventet opstart **senest** 1. okt.), **5B** (forventet opstart senest 29. okt.) og **5G** (forventet opstart senest 26. nov.), hver med en forventet arbejdstid på ca. 4 arbejdsuger.

Så snart vi kan vurdere færdiggørelsen af elevatoren i 5C, udsendes en ny revideret tidsplan, såfremt der er behov for det.

NB: Eventuelle fejl på alle de ny-reoverede elevatorer skal indtil videre **ikke** anmeldes til servicecentret, men til et bestyrelsesmedlem, som så vil sørge for, at Schindlers montører får besked. Benyt venligst bestyrelsen@fajancehaven.dk eller telefon. Ved fastsiddende personer benyttes alarmknappen i elevatoren naturligvis.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen