

Status på reovering af de sidste 3 elevatorer

Reoveringen af elevatoren i **opgang 5H** blev påbegyndt mandag den 1. oktober i henhold til planen af 20. september (Orienteringsskrivelse XIII).

Schindler Elevatorer har nu meddelt, at der er bestilt **godkendelse af elevator 5H** den 25. og 26. oktober, således at elevatoren forventes sat **i drift fredag 26. oktober.**

Reoveringen af elevatoren i 5B vil herefter starte op mandag den 29. oktober.

Sidste elevator, dvs. i opgang **5G**, forventes påbegyndt senest mandag 26. november. Begge med en forventet arbejdstid på ca. 4 arbejdsuger.

NB: Eventuelle fejl på alle de ny-reoverede elevatorer skal indtil videre **ikke** anmeldes til servicecentret, men til et bestyrelsesmedlem, som så vil sørge for, at Schindlers montører får besked. Benyt venligst bestyrelsen@fajancehaven.dk eller telefon. Ved fastsiddende personer benyttes alarmknappen i elevatoren naturligvis.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen